



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS
RUA PADRE CORNELIO KNUEBLER, 255, CENTRO
FONE (18) 3994 - 1165
CNPJ: 67.662.544/0001-90

		FONTE	CDHU - Vs 200
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO EM ÁREA DE LAZER	DATA BASE	nov/25
LOCAL:	RUA JOSÉ DOMINGUES MARTINS, S/N, VILA MARIA	BDI	23,52%
MUNICÍPIO:	EMILIANÓPOLIS - SP		SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DE DESEMBOLSO/PAGAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.698,94	-	-	R\$ 1.698,94
		100,00%	-	-	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 10.347,97	-	-	R\$ 10.347,97
		100,00%	-	-	
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.501,81	R\$ 10.501,82	-	R\$ 21.003,63
		50,00%	50,00%	-	
4	ALVENARIA	-	R\$ 18.953,53	-	R\$ 18.953,53
		-	100,00%	-	
5	PISO INTERNO E EXTERNO	-	R\$ 9.339,32	R\$ 9.339,32	R\$ 18.678,64
		-	50,00%	50,00%	
6	ESQUADRIAS	-	-	R\$ 11.820,63	R\$ 11.820,63
		-	-	100,00%	
7	COBERTURA	-	-	R\$ 14.229,89	R\$ 14.229,89
		-	-	100,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	R\$ 9.559,33	R\$ 9.559,33	R\$ 19.118,66
		-	50,00%	50,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	R\$ 5.844,58	R\$ 5.844,58
		-	-	100,00%	
10	PINTURA INTERNA E EXTERNA	-	-	R\$ 10.597,46	R\$ 10.597,46
		-	-	100,00%	
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	R\$ 472,93	R\$ 472,93
		-	-	100,00%	
	TOTAL	R\$ 22.548,72	R\$ 48.354,00	R\$ 52.524,82	R\$ 132.766,86

EMILIANOPOLIS -SP, 03 DE JULHO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL CALDERAN - ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP-5069962565